

# (11月度)工事のお知らせ(宇山地区)




## 住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて引き続き工事用道路設置と市道愛宕線の付替を行います。また11月から宇山地区で新たに陀仏川仮橋設置工事に伴う掘削・残土搬出を行います。  
3現場が施工となりますが、引き続き粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い、周囲への影響が極力少なくなるよう工事を進めてまいります。  
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

### 工事用道路設置工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区工事用道路設置工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目～3丁目
- 工期：令和元年12月11日～令和3年3月31日まで延期  
(当初令和2年12月20日)
- 工事内容・掘削工：19,150m<sup>3</sup>・盛土工：560m<sup>3</sup>  
・法面整形工：1式・残土処理工：1式


※当現場のダンプマスク(No.1～20)



### 付替市道設置工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区付替市道設置工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和元年12月11日～令和3年3月31日まで延期  
(当初令和3年2月26日)
- 工事内容・掘削工：8,900m<sup>3</sup>・法面整形工：1式  
・植生工：170m<sup>2</sup>・排水構造物工：1式


※当現場のダンプマスク(No.21～40)



### 洲本バイパス炬口地区他改良工事

- 工事名：洲本バイパス炬口地区他改良工事 **※新規開始工事**
- 工事場所：炬口地区、宇山地区
- 工期：令和2年3月23日～令和3年3月7日
- 工事内容・掘削工：6,360m<sup>3</sup>・残土処理工：1式  
・コンクリート吹付工：50m<sup>2</sup>・法砕工：796m<sup>2</sup>  
・鉄筋挿入工：214本・擁壁工：1式  
・排水構造物工：1式・落石防護工：1式  
・仮橋設置工：1式

※当現場のダンプマスク(No.1～15)



### 11月度の予定

| 11月    | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 備考                              |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| 掘削工    |     | --- | --- | --- | --- | --- |                                 |
| 排水構造物工 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |                                 |
| 舗装工    | --- | --- |     |     |     |     | 工事用道路・迂回路の舗装をします                |
| 交通規制   |     |     |     |     |     |     | 交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します) |

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事用道路・迂回路を使用して残土搬出します

### 11月度の予定

| 11月  | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 備考                            |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 掘削工  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 残土搬出<br>搬出先：都志大宮              |
| 法面工  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |                               |
| 交通規制 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 施工状況により洲本中川原線を片側交互規制する場合があります |

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事用道路・迂回路を使用して残土搬出します

### 11月度の予定

| 11月  | 5 | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 備考                              |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| 掘削工  |   | --- | --- | --- | --- | --- |                                 |
| 残土搬出 |   | --- | --- | --- | --- | --- | 残土搬出<br>搬出先：塔下地区                |
| 交通規制 |   | --- | --- | --- | --- | --- | 交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します) |

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事用道路・迂回路を使用して残土搬出します

### 11月度の工事予定箇所

撮影日：R2.10.16



工事用道路・迂回路の舗装を行います

愛宕線の付替工を行います

### 11月度の工事予定箇所

撮影日：R2.10.16



2段階目の掘削を開始していきます

### 11月度の工事予定箇所

撮影日：R2.10.16



仮橋施工ヤードの掘削を開始します

洲本実業高校


発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886(工事用道路・付替市道設置工事共有)

工事用道路設置工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭

付替市道設置工事 現場代理人・監理技術者：安井 陽平



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所

洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 株本建設

作業事務所 炬口漁港内 ☎0799-20-4950

炬口地区他改良工事 現場代理人：尾崎 範徳

監理技術者：馬場 正永

