



# (2月度)工事のお知らせ(宇山地区)



令和3年2月度


## 住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて引き続き**工事用道路設置**と**市道愛宕線の付替**及び**陀仏川仮橋設置**に伴う掘削・残土搬出を行っています。  
3現場が施工となりますが、引き続き粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い、周囲への影響が極力少なくなるよう工事を進めてまいります。  
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

### 工事用道路設置工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区工事用道路設置工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目～3丁目
- 工期：令和元年12月11日～令和3年3月31日 **(延期予定)**
- 工事内容・掘削工：19,150m<sup>3</sup> ・盛土工：560m<sup>3</sup>  
・法面整形工：1式 ・残土処理工：1式  
・排水構造物工：1式 ・市道愛宕線付替：1式


※当現場のダンプマスク(No.1～20)



### 付替市道設置工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区付替市道設置工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和2年7月1日～令和3年3月31日
- 工事内容・掘削工：8,900m<sup>3</sup> ・法面整形工：1式  
・植生工：170m<sup>2</sup> ・排水構造物工：1式  
・法面吹付工：767m<sup>2</sup> ・残土処理工：1式


※当現場のダンプマスク(No.21～40)



### 洲本バイパス炬口地区改良他工事

- 工事名：洲本バイパス炬口地区改良他工事
- 工事場所：炬口地区、**宇山地区**
- 工期：令和2年3月23日～令和3年3月31日 **(延期予定)**
- 工事内容・掘削工：6,360m<sup>3</sup> ・残土処理工：1式  
・コンクリート吹付工：50m<sup>2</sup> ・法砕工：796m<sup>2</sup>  
・鉄筋挿入工：214本 ・擁壁工：1式  
・排水構造物工：1式 ・落石防護工：1式  
・**仮橋設置工：1式**

※当現場のダンプマスク(No.1～15)



### 2月度の予定

| 2月   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 備考                              |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| 掘削工  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 愛宕線の電柱移設待ち                      |
| 擁壁工  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |                                 |
| 交通規制 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します) |

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事用道路・迂回路を使用して残土搬出します

### 2月度の予定

| 2月   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 備考                            |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 掘削工  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 残土搬出<br>搬出先：養宜地区              |
| 法面工  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |                               |
| 交通規制 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 施工状況により洲本中川原線を片側交互規制する場合があります |

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事用道路・迂回路を使用して残土搬出します

### 2月度の予定

| 2月   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 備考                              |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| 法面養生 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |                                 |
| 仮橋設置 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |                                 |
| 交通規制 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します) |

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 残土搬出完了

### 2月度の工事予定箇所

撮影日：R3.1.15



愛宕線の付替工事を行います(電柱移設待ち)  
市道設置のため擁壁を新設します

### 2月度の工事予定箇所

撮影日：R3.1.15



2段目の掘削、法面工  
3・4段目の法面工

### 2月度の工事予定箇所

撮影日：R3.1.15




仮橋設置  
法面養生  
洲本実業高校

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886(工事用道路・付替市道設置工事共有)  
工事用道路設置工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭  
付替市道設置工事 現場代理人・監理技術者：安井 陽平



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 株本建設

作業事務所 炬口漁港内 ☎0799-20-4950  
炬口地区他改良工事 現場代理人：尾崎 範徳  
監理技術者：馬場 正永

