

「洲本市立五色認定こども園(仮称)新築工事」

説明会資料

□日時: 令和7年 4月 8日(火)午後19時00分

□場所: 洲本市立五色地域福祉センター

発注者 洲本市

施工業者 淡路土建株式会社

建 築 工 事 施 工 方 針

淡路土建株式会社

(1)【工事概要】

- | | | |
|----------|---|----------------------|
| 1. 工事名称 | : | 洲本市立五色認定こども園(仮称)新築工事 |
| 2. 工事場所 | : | 兵庫県洲本市五色町広石下 |
| 3. 用途 | : | 幼保連携型認定こども園 |
| 4. 構造・規模 | : | 鉄骨造 地上1階 最高高さ 9.0m |
| | . | 延床面積 1,842.10㎡ |

(2)【現場運営管理】

建築工事の施工にあたり、現場の管理・運営に万全を期するとともに、作業員に対する監督指導及び第三者への安全につきましては特に注意し管理を徹底します。

(3)【予定期間】

工事期間: 令和7年3月26日から令和8年2月13日(予定)

(4)【作業時間及び休日】

1. 建築工事の作業時間は、原則として下記の通りとします。

午前8:00～午後6:00

(作業開始前及び作業終了後、各30分の準備・片付け等の作業を行います。)

2. 休日については、原則として日曜日とします。

～付記～

上記作業時間外及び休日について、災害時や工事の進捗、天候不順等によりやむを得ず作業を行う場合があります。その際には、事前にお知らせ看板等への掲示により周辺の皆様へ周知します。

(5)【衛生・騒音及び粉塵対策】

1. 建築工事の安全、衛生等については諸官庁の指示に従い、近隣住民様及び通行人の皆様のご迷惑にならないよう細心の注意を払うものとします。
2. 工事中の騒音・振動対策として低騒音・低振動型の重機を使用します。
3. 工事中の騒音・粉塵対策として敷地周囲にフェンスバリケードで仮囲いを行い、防音・防塵に努めます。
5. 作業は慎重に行い、極力、振動・騒音の発生を少なくするように努めます。
6. 工事中の粉塵対策として、適宜散水を実施します。
7. 工事に伴う道路等の汚れはその都度清掃を行い適宜散水して防塵に努めます。
8. 敷地内にトイレを設けて、作業員はそれを使用します。
9. 場内での喫煙は、指定場所のみとする。

(6)【災害防止並びに交通安全対策】

1. 工事期間中は現場周囲に仮囲いを行い、施工中の建物には可能な限りシート養生を行います。その他、安全のため必要な設備を施し落下飛散防止に努めます。
2. 工事車両は所轄警察署の指導指示に従い運行します。周辺道路への不要な進入はせず、決められた運行経路を通行致します。
3. 交通誘導員(大型工事車両の搬出入時)別紙の通り配置したうえで、歩行者・一般車両を優先した工事車両誘導を行います。
また、コンクリート打設時、土砂搬出入などの車両の集中する作業日には、必要に応じて交通誘導員を増員致します。
4. 工事車両は、一般道路において法定速度の遵守、交差点・横断歩道では必ず一旦停止または、徐行を徹底します。
5. 関係車両の駐車については、指定地に駐車し、周辺道路に違法駐車を行わないものとします。
6. タンプ・資材運搬のトラック等は過積載のないよう監督指導し、また、荷崩れをおこさないよう、ロープ・シート等で適切な養生を行います。
7. 運搬車両等により道路を破損した場合は、関係諸官庁と協議の上、速やかに現状復旧に努めます。

(7)【連絡窓口】

工事期間中、現場作業所には週間作業内容・緊急時連絡先を掲示し、現場責任者を常駐させるものとします。

【問い合わせ先】




- | | |
|----------|-----------------------------------|
| ①(工事施工者) | アワジ ドケン カブシキカイシャ
淡路土建株式会社 |
| 現場責任者 | サカガミ
阪上 0799-22-2525 |
| ②(発注者) | スモトシ
洲本市 |
| TEL: | 0799-22-1333 |
| ③(工事監理) | カブシキカイシャ ケンチクセツケイ
株式会社 たくと建築設計 |
| | カミ ガワ
上河 |
| TEL: | 0799-62-2171 |

工期: 令和7年3月26日～令和8年2月13日

洲本市立五色認定こども園(仮称)新築工事

工 程 表

淡 路 土 建 株 式 会 社

工 事 種 別	令和7年												令和8年		備 考
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
全体の流れ			 建築工事										 外構工事		
仮設工事			 仮囲い設置										 仮囲い解体(西側以外)		各種検査
建築工事			 基礎工事	鉄骨工事		屋根・外壁工事		内装工事							
外構工事			 表土搬出	 外構工事				 外構工事							
予定搬出入車両		 表土・掘削土搬出 10tダンプ		 掘削土搬出10t車、生コン車10t 各種資材大型車		 残土搬出 4t・10t車 生コン車 10t車・各種資材 大型車									

