

(7月度)工事のお知らせ(宇山地区)

住民の皆様へ


洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて引き続き工事用道路設置と市道愛宕線の付替を行います。前回工事同様、粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い、周囲への影響が極力少なくなるよう工事を進めていきます。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事概要

- 工事名 洲本バイパス宇山地区工事用道路設置工事
- 工事場所 洲本市宇山二丁目～三丁目
- 工期 令和元年12月11日～令和2年12月20日
- 作業時間 8:00～17:00 (土砂搬出 9:00～17:00)
- 工事内容
 - ・掘削工: 30,330m³ ・盛土工: 560m³ ・法面整形工: 1式
 - ・残土処理工: 1式 ・排水構造物工1式 ・市道愛宕線付替: 1式

※当現場のダンプマスク



7月度の予定

7月	5	10	15	20	25	30	備考
掘削工	---	---	---	---	---	---	
残土搬出	---	---	---	---	---	---	洲本島飼浦線八幡北他
交通規制							交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します)

7月度の工事予定箇所

撮影日: R2.6.9



洲本実業高校
先月同様掘削した土砂を搬出し、さらに掘り下げていきます。場所によってはあと1mで掘削完了となります。7月でほぼ掘削完了予定です。

新規工事のお知らせ

宇山地区にて市道洲本中川原線の付替工事が新たに始まります。



○写真の赤で囲んだ箇所に洲本中川原線の付替市道を設置する工事を受注しました。

工事概要

- 工事名 洲本バイパス宇山地区付替市道設置工事
 - 工期 令和2年7月1日～令和3年2月26日(予定)
 - 工事内容 掘削工、法面工、排水構造物工
- 受注者: 株式会社 森長組 ☎0799-54-0721
現場代理人・監理技術者: 安井 陽平 ※事務所は下記と同じ



6月度の施工状況写真



バックホウのバケット内の重量を計測して過積載のないよう土砂を積込んでいきます。



市道部にて交通誘導を行っている誘導員の方は、炎天下での作業が続くので、日除けパラソルとミスト式扇風機を設置して、休憩をとってもらっています。



降雨後はタイヤの汚れがひどいときはタイヤ洗い場を通過して泥等を落としています。

発注者: 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者: 株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

宇山地区工事用道路設置工事 作業事務所 住所: 洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886

現場代理人・監理技術者: 村上 美昭

