

(9月度)工事のお知らせ(宇山地区)



住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて引き続き工事用道路設置と市道愛宕線の付替を行います。引き続き粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い、周囲への影響が極力少なくなるよう工事を進めていきます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

付替市道設置工事

工事用道路設置工事


工事概要

- 工事名 洲本バイパス宇山地区付替市道設置工事
- 工事場所 洲本市宇山二丁目
- 工期 令和2年7月1日～令和3年2月26日(予定)
- 作業時間 8:00～17:00(土砂搬出 9:00～17:00)
- 工事内容
 - ・掘削工: 8,900m³ ・法面整形工: 1式 ・植生工: 170m² ・排水構造物工: 1式
 - ・法面吹付工: 767m² ・残土処理工: 1式 ・削孔同時注入工: 302本 ・仮設工: 1式

工事概要

- 工事名 洲本バイパス宇山地区工事用道路設置工事
- 工事場所 洲本市宇山二丁目～三丁目
- 工期 令和元年12月11日～令和2年12月20日(予定)
- 作業時間 8:00～17:00(土砂搬出 9:00～17:00)
- 工事内容
 - ・掘削工: 30,330m³ ・盛土工: 560m³ ・法面整形工: 1式
 - ・残土処理工: 1式 ・排水構造物工1式 ・市道愛宕線付替: 1式

※当現場のダンプマスク



9月度の予定

9月	5	10	15	20	25	30	備考
伐採工	---	---	---	---			伐採材搬出
掘削工				---	---	---	3次元起工測量
交通規制	---	---	---	---			伐採材搬出時は洲本中川原線を片側交互規制する場合があります

9月度の予定

9月	5	10	15	20	25	30	備考
法面整形	---	---	---	---	---	---	
排水構造物工	---	---	---	---	---	---	
交通規制							交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します)

撮影日: R2.8.17

9月度の工事予定箇所



伐採を行い、完了次第3次元起工測量を実施します。

8月度の施工状況写



インターンシップで現場に来てくれた高校生にICT(情報通信技術)施工の説明をしました

9月度の工事予定箇所



掘削は一旦完了しました。道路排水構造物を設置し、舗装工事の準備を進めていきます。

8月度の施工状況写



愛宕線の草刈りを実施しました



場内の散水を行い、残土搬出しています


発注者: 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者: 株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所: 洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886(工事用道路・付替市道設置工事共有)

工事用道路設置工事 現場代理人・監理技術者: 村上 美昭

付替市道設置工事 現場代理人・監理技術者: 安井 陽平



撮影日: R2.8.17