

社会資本総合整備計画事後評価書

計画の名称	豊かな自然と共生する公園づくり														
計画の期間	平成24年度～平成26年度（3年間）			交付対象	洲本市										
計画の目標	自然環境と調和した公園整備に努め、本公園の更なる魅力向上を図ることに、賑わいを再生し公園利用の促進を図る。														
計画の成果目標（定量的指標）	・大浜公園利用者数の増加を図る。														
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値		備考				
大浜公園における利用者数（7、8月）を調査する。								当初現況値 (H24当初)	中間目標値	最終目標値 (H26末)					
								54,840人		60,000人					
全体事業費	合計 (A+B+C)	199百万円	A	179百万円	B	0百万円	C	20百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	10.1%					
事後評価（中間評価）															
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期															
事後評価（中間評価）の実施体制					事後評価（中間評価）の実施時期										
目標の達成状況やその要因の確認を行い事後評価を実施					平成28年度										
					公表の方法										
洲本市公式ホームページ															
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-A-1	公園	一般	洲本市	直接	洲本市	都市公園事業（大浜公園）	トイレ・脱衣シャワー施設 RC平屋 169.2㎡ 園路 W=3.0 L=453m 公園進入路改修 1式 園路照明 n=21基 給排水設備 1式 植栽 1式 ベンチ 13基	洲本市						179.0	
合計											179.0				
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-C-1	公園	一般	洲本市	直接	洲本市	都市公園周辺環境整備事業	公園進入口改修 1式 案内看板 4基 ゴミ捨場	洲本市						20.0	
合計											20.0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
1-C-1	松林と砂浜、渚空間と調和する意匠で統一した整備を行うことにより、公園の魅力向上と利用の促進に寄与できる。														

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況			
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<p>・大浜公園の利用者数（7、8月）は、H23年（7、8月）時点で54,840人であったが、施設整備を進めたことにより増加し、H24年（7、8月）は59,790人、H25年（7、8月）は59,940人であった。ところが、H26年（7、8月）は前年・前々年と比較して減少し、56,450人となった。</p> <p>・平成27年度の利用者数（7、8月）は70,765人であり、最終目標値60,000人を超える利用者であった。整備の結果が浸透したものと理解している。</p>	
II 定量的指標の達成状況	指標①（公園利用者数の増加）	最終目標値	60,000人
		最終実績値	56,450人
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<p>・公園進入路や主要施設を園路で接続し、バリアフリー化したことにより車いすでの公園利用が可能になり、利用の幅が広がった。</p> <p>・コスプレイベントなど、整備前にはなかったイベントが開かれるなど公園利用が促進されることになった。</p>	
3. 特記事項（今後の方針等）			
<p>今後も適切な維持管理に努め、利用促進を図っていく。 なお、指標としている利用者数の確認については、毎年調査に努めていくものである。</p>			

(参考様式3) (参考図面) 社会資本総合整備計画事後評価書

