



(トンネル名称：『潮(うしお)トンネル』に決定しました。)

## 地域の皆さま、こんにちは!

薫風の候、皆様方には日頃より国道28号洲本バイパス事業に格別の御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

引き続き、洲本市炬口地区におきまして、国道28号洲本バイパス事業の一環として、**延長963m**の炬口トンネル工事を行っています。

近隣の皆様方には、ご迷惑をおかけしますが、細心の注意を払い安全第一で進めてまいりますので、ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。

前田建設は黄色のヘルメットです。何かございましたらお気軽にお声かけください。



## 工事概要

- 【工事名称】洲本バイパス炬口トンネル南部工事
- 【工事場所】兵庫県洲本市炬口地先～兵庫県洲本市宇山二丁目地先
- 【工事期間】令和2年1月22日～令和6年5月24日（工期延伸予定）
- 【発注者】国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所
- 【受注者】**前田建設工業株式会社** 関西支店
- 【工事内容】トンネル延長：L=963m
- 【現場代理人】橋本 雅司 【監理技術者】今井 崇満
- 【作業時間】平日（昼勤）8:00～17:00（夜勤）～翌3:00  
（※作業内容により土、日、祝日に作業を行う場合があります。）
- 【連絡先】（現場事務所）前田建設工業株式会社 関西支店 炬口トンネル作業所  
TEL0799-38-4620 FAX0799-38-4621

洲本バイパス  
炬口トンネル南部工事  
No.00

**前田建設工業(株)**  
No. 21～を使用します

## 工事概要図



## 工事の進捗状況



【今月（5月）】の作業内容  
トンネル掘削工（機械掘削）、坑口付工、覆工・防水工、インパート工、仮設備工、残土場外運搬、道路土工  
GW休暇：4/27～5/6

### トンネル貫通しました。

4月18日にトンネルが貫通しました。トンネル掘削の方はもう少し続きます、5月半ばには完全にトンネルが貫通する予定です。写真はトンネルが貫通した際の写真です。引き続き無事故無災害で安全作業に努めていきます。

## トンネル貫通状況



トンネル貫通状況



## 工事の施工状況写真

## 施工状況



トンネル坑内 覆工打設状況



到達（宇山側）貫通状況



(5月度) 工事の説明(宇山A地区他改良工事)

令和6年5月度




住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山A地区にて「道路改良工事」を行っています。

- 4月は、組立歩道工（張出歩道と乗入補強工）と集水柵工、管渠工、U字溝の施工を行いました。
- 5月は、盛土工（土砂運搬）を行い場内整地をして工事は、ほぼ完了となります。

後片付け、清掃等を6月末までに終了し、工事の完成へと進みます。  
工事車両が増え、近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。



道路改良工事

工事名：洲本バイパス宇山A地区他改良工事

工事場所：洲本市 宇山3丁目 地先

工期：令和5年2月23日～令和6年7月31日

工事内容：道路土工：1.0式 地盤改良工：1.0式  
擁壁工：1.0式 排水構造物工：1.0式  
構造物撤去工：1.0式 組立歩道工：1.0式  
仮設工：1.0式 準備工（家屋調査）


(5月) 工事の予定

工種	月日	令和6年 5月					備考
		5	10	15	20	25	
道路土工	GW 休暇 4/27 ～5/6	—					大型土のう 盛土 土砂運搬
準備工		—					
後片付け		—					

車両ゼッケン



○ 作業時間：8：00～17：00 ※GW休暇：4/27～5/6



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 西山工務店 ☎0796-36-0876



作業事務所 住所：洲本市宇山3丁目 地内

現場代理人 兼 監理技術者：井口 栄作 ☎ 090-2596-3460