



地域の皆さま、こんにちは!

初秋の候、皆様方には日頃より国道28号洲本バイパス事業に格別の御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

引き続き、洲本市炬口地区におきまして、国道28号洲本バイパス事業の一環として、**延長963m**の炬口トンネル工事を行っています。

近隣の皆様方には、ご迷惑をおかけしますが、細心の注意を払い安全第一で進めてまいりますので、ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。

前田建設は黄色のヘルメットです。何かございましたらお気軽にお声かけください。



工事概要

- 【工事名称】 洲本バイパス炬口トンネル工事
- 【工事場所】 兵庫県洲本市炬口地先～兵庫県洲本市宇山二丁目地先
- 【工事期間】 令和2年1月22日～令和5年3月31日
- 【発注者】 国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所
- 【受注者】 **前田建設工業株式会社** 関西支店
- 【工事内容】 トンネル延長：L=963m
- 【現場代理人】 橋本 雅司 【監理技術者】 今井 崇満
- 【作業時間】 平日8:00～17:00 (※作業内容により土、日、祝日に作業を行う場合があります。)
※発破作業時間を10:00～15:00 (予定、土・日・祝日を除く) とします。
- 【連絡先】 (現場事務所) 前田建設工業株式会社 関西支店 炬口トンネル作業所
TEL0799-38-4620 FAX0799-38-4621

洲本バイパス
炬口トンネル工事
No.〇〇
前田建設工業(株)
No. 21～を使用します

工事概要図



工事の進捗状況



【今月(10月)】の作業内容

- トンネル掘削工 (発破掘削)
- 残土処理工 (転石破碎・残土場外運搬)
- 仮設備工

作業環境整備

照明を増設し作業環境整備に取り組んでいます。トンネルの中は日中でも照度確保は必要不可欠です。特にトンネル切羽(作業場の最前線)では、作業員の安全確保の意味でも照明の明るさは重要な項目となっています。新しく増設した照明で、より快適に作業が出来る環境が整いました。細かい部分にも目を配り、今後の工事でも無事故無災害で取り組んでいきたいと思ひます。



工事の施工状況写真

装薬前削孔状況



L=255.9m地点

残土処理状況

