



地域の皆さま、こんにちは!

初春の候、皆様方には日頃より国道28号洲本バイパス事業に格別の御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

引き続き、洲本市炬口地区におきまして、国道28号洲本バイパス事業の一環として、**延長963m**の炬口トンネル工事を行っています。

近隣の皆様方には、ご迷惑をおかけしますが、細心の注意を払い安全第一で進めてまいりますので、ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。

前田建設は黄色のヘルメットです。何かございましたらお気軽にお声かけください。



工事概要

- 【工事名称】 洲本バイパス炬口トンネル工事
- 【工事場所】 兵庫県洲本市炬口地先～兵庫県洲本市宇山二丁目地先
- 【工事期間】 令和2年1月22日～令和6年2月28日
- 【発注者】 国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所
- 【受注者】 **前田建設工業株式会社** 関西支店
- 【工事内容】 トンネル延長：L=963m
- 【現場代理人】 橋本 雅司 【監理技術者】 今井 崇満
- 【作業時間】 平日（昼勤）8:00～17:00（夜勤）～翌3:00
（※作業内容により土、日、祝日に作業を行う場合があります。）
※発破作業時間を**9:00～翌3:00**（土・日・祝日を除く）とします。
- 【連絡先】（現場事務所）前田建設工業株式会社 関西支店 炬口トンネル作業所
TEL0799-38-4620 FAX0799-38-4621

洲本バイパス
炬口トンネル工事
No.〇〇
前田建設工業(株)
No. 21～を使用します

工事の進捗状況

- 【今月（1月）】の作業内容
- トンネル掘削工（発破掘削）
- 残土処理工（転石破碎・残土場外運搬）
- 仮設備工

場内粉じん対策に取り組んでいます。

散水車を稼働させ工事用車両走行時に粉じんが発生しないよう対策を実施中です。

残土搬出で多くのダンプトラックが走行するため、タイヤ洗浄機も完備し泥等の持ち出し防止にも取り組んで作業を行っています。

※年末年始休暇 12月29～1月9日

粉じん対策実施



タイヤ洗浄状況



工事概要図



工事の施工状況写真

装薬前削孔状況



L=344.5m地点

残土処理状況



残土積込運搬