

(10月度)工事の説明(洲本バイパス陀仏川橋台他工事)

住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「橋台他工事」を行っています。 この工事は陀仏川の北側(C工区)を新設道路の計画高まで掘削し、法面補強を行ったのち、 陀仏川橋の橋台を2基構築する工事です。工事車両は宇山側の市道加茂中央線から出入りします。

引続き法面工・掘削工を行い、橋台部の床掘に着手しました。

工事に伴う騒音、振動には十分に配慮して施工を行っていきますので、ご理解とご協力を よろしくお願い致します。

陀仏川橋台他工事

○工事名:洲本バイパス陀仏川橋橋台他工事

○工事場所:洲本市宇山2丁目

○工期:令和7年4月1日~令和8年3月31日

〇工事内容:

- ・掘削工:13,900m3 ・法面整形工:1,100m2
- ・残土処理工:1式 ・法面吹付工:950m2
- ・法枠工:1,090m2 ・鉄筋挿入工:1式
- ・削孔同時注入工:1式・排水構造物工:1式
- · 構造物撤去工:1式 · 仮設工:1式
- ・橋梁下部(橋台工)2基、付属構造物:1式

(10月) 工事の予定

	R7. 10月	5	10	15	20	25	31	備	考
	掘削工								
	残土処理								
	法面工								
	橋台工								
	交通誘導員								


○作業時間:8:00~17:00

ゼッケン

発注者:国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者: 株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

作業事務所 住所:洲本市炬口 炬口漁港区域内 改良他工事 現場代理人・監理技術者:尾崎 範徳



令和7年10月度



橋梁一般図

お知らせ 洲本バイパス陀仏川橋上部工事

工事進捗に伴い、新たに陀仏川橋上部工事を受注しましたのでお知らせします。


陀仏川橋は橋長64mの鋼製橋梁で、現在橋梁製作を進めている状況です。

無事故・無災害・早期完成を目指して工事を進めていきたいと思いますので、

何卒ご理解とご協力をお願いします。

※今後は、現場着手する際に改めて掲載を再開します。





状況写真(撮影日:R7.9.24)

