



(1月度)工事の説明(宇山C地区改良他工事)



住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山C地区にて、「改良他工事」を行っています。
 この工事は陀仏川上部に架かる仮栈橋を付替えて、C地区の道路を新設する工事です。
 工事も予定通り進み、1月度も、引き続き掘削工と残土搬出を行い、1月下旬に完了する予定です。
 残土搬出は、兵庫県（ため池改修事業）で受け入れし流用しています。
 安全作業に心掛け施工いたしますので、近隣の皆様、最後まで宜しくお願い致します。

C地区改良他工事

- 工事名：洲本バイパス宇山C地区改良他工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和5年3月29日～令和6年2月29日
- 工事内容：
 - ・掘削工：17,790m³
 - ・残土処理工：1式
 - ・鉄筋挿入工：48本
 - ・排水構造物工：1式
 - ・構造物撤去工：1式
 - ・仮栈橋撤去工：2箇所
 - ・仮設工：1式
 - ・法面整形工：420m²
 - ・法面工：419m²
 - ・削孔同時注入工：143本
 - ・路側防護柵工：1式
 - ・工事用道路工：405m²
 - ・仮栈橋設置工：2箇所

(1月)工事の予定

R6. 1月	5	10	15	20	25	31	備考
掘削工							
残土処理							
法面工							
仮設工							

12/28から1/8
年末年始休暇

○作業時間：8：00～17：00

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

作業事務所 住所：洲本市炬口 炬口漁港区域内
 改良他工事 現場代理人・監理技術者：尾崎 範徳



確かな技術
 豊かな心で未来を築く



状況写真（撮影日：R5.12.19）

令和6年1月度



宇山C地区



●法面工 完了

●市道仮付替工
切替完了

●掘削、残土搬出 施工中

車両ゼッケン
W1000×H500

洲本バイパス
宇山C地区改良他工事
No.00
株本建設工業株式会社

状況写真（撮影日：R5.12.21）



工事名 洲本バイパス宇山C地区改良他工事
 工種 残土処理工
 測点 残土積み込み状況

受入先：兵庫県（ため池改修事業）



工事名 洲本バイパス宇山C地区改良他工事
 工種 残土処理工
 測点 樽谷池地区
 残土運搬状況