

# 積算内訳書

頁0-0001/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
舗装(橋梁)	1	式	7,624,541	
舗装工	1	式	3,017,675	
橋面防水工	1	式	1,093,969	
				橋面防水 1 式
				シート系防水 339 m2
				塗膜系防水 96 m2
				【材料費】排水用導水管 φ15mm 耐熱性樹脂製 115 m
				【材料費】目地材 幅35mm×厚5mm 156 m
アスファルト舗装工	1	式	1,923,706	
				調整コンクリート 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 19 m3
				基層(車道・路肩部) 1 式
				基層(車道・路肩部) t = 56mm 339 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 40mm 339 m2
				表層(歩道部) 1 式
				表層(歩道部) t = 40mm 96 m2

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
縁石工	1	式	200,226	
縁石工	1	式	200,226	
				歩車道境界ブロック 1 式
				歩車道境界ブロック設置 標準部 C型 39 m
踏掛版工	1	式	4,406,640	
踏掛版工	1	式	4,406,640	
				踏掛版 1 式
				踏掛版 70 m <sup>3</sup> 24-12-20BB[水セメント比 55%以下]
コンクリート橋上部	1	式	202,629,971	
プレキャスト橋工	1	式	171,048,482	
プレキャスト橋製作工	1	式	133,500,000	
				プレキャスト橋製作 1 式
				桁等購入費 1 式
				プレキャスト橋合成桁製作費（輸送費含む） 鋼桁（横桁アングル材・チャンネル材、枝桁含む） 5 本
支承工	1	式	5,279,645	
				ゴム支承 1 式
				ゴム支承据付 15 個
				【材料費】ゴム支承：ハット型：滑動防止装置付 A1(520×470×86) 5 個

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				【材料費】ゴム支承:パッド型:滑動防止装置付 A2 (520×520×80) 5 個
				【材料費】ゴム支承:パッド型:滑動防止装置付 A2 (420×320×80) 5 個
				【材料費】防蝕アンカー装置:A1 (Mov) φ75×1520 4 組
				【材料費】防蝕アンカー装置:A2 (Fix) φ65×1320 14 組
架設工【クレーン架設】	1	式	6,896,229	
				現場取卸 1 式
				現場取卸 10 本
				桁架設 1 式
				トラッククレーンによる架設(400tトラッククレーン) 桁1本当り重量->20以上35t未満 233.5 t
				地組工(400tトラッククレーン) 147.0 t
				本締工 3,876 本
				架設ベント設備 1 式
局部フレストレス工	1	式	212,860	
				部分フレストレス 1 式
				局部フレストレス工 1 径間
床版・横桁工	1	式	23,510,294	
				横桁取付 1 式
				横桁取り付け工 28 箇所

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				型枠 1 式
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D19mm 20.05 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm 11.69 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D13mm 2.37 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D22mm 2.06 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D19mm 6.15 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm 0.98 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D10mm 0.18 t
				機械式継手 (現場) 【材工共】 スリーブ圧着継手D16 Aタイプ 180 箇所
				コンクリート 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 5 m3
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 141 m3
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 58 m3
				養生 (鋼橋床版) 養生マット含む 486 m2
				床版足場 1 式
橋梁現場塗装工	1	式	308,210	
				現場塗装工 1 式

# 積算内訳書

頁0-0005/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				化成処理（現場施工）【材工共】 37 m2 素地調整（電動工具処理ISO St3）、プライマー、
シール材工	1	式	1,341,244	
				シール材 1 式
				シール材 431 m
				【材料費】シール材 97 L
橋梁付属物工	1	式	21,126,612	
伸縮装置工	1	式	5,764,660	
				鋼・ゴム製伸縮装置 1 式
				橋梁用伸縮継手装置設置工 37.8 m 普通型
				【材料費】橋梁用伸縮装置：車道用 32.8 m 二次止水構造付,伸縮量40mm 標準遊間100mm
				【材料費】橋梁用伸縮装置：歩道用 5.0 m 二次止水構造付,伸縮量40mm 標準遊間100mm
排水装置工	1	式	4,360,798	
				排水桝・排水管 1 式
				排水桝 10 箇所
				排水管 18 m 足場の有無->有り
				【材料費】排水桝・排水管・取付金具 1 式
				床版水抜パイプ 1 式
				床版水抜パイプ設置工【施工費】 12 箇所 本体外径 φ60mm未満

# 積算内訳書

頁0-0006/0008

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工 28 m 【施工費】外径 φ40mm未満
				【材料費】床版水抜パイプ他 1 式
地覆工・親柱工	1	式	1,190,498	
				場所打地覆・親柱 1 式
				型枠 一般型枠 62 m2
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm 0.09 t
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D13mm 1.10 t
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 13 m3
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1 m3
橋梁用防護柵工	1	式	9,450,103	
				橋梁用防護柵 1 式
				橋梁用高欄 設置方法->組立式 84 m
				【材料費】高欄兼用車両用防護柵[アルミ合金] C種 車道側 H=850mm 景観配慮色 39 m
				【材料費】高欄兼用車両用防護柵[アルミ合金] C種 歩道側 H=1,000mm 景観配慮色 44 m
銘板工	1	式	360,553	
				銘板 1 式
				橋名板等取付 橋名板(ブロンズ 400×150×25) 4 枚
				橋名板等取付 ネームプレート(ブロンズ) 1 枚

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
仮設工	1	式	10,454,877	
土留・仮締切工	1	式	4,815,141	
				掘削工 1 式
				大型土のう 1 式
				工所用道路(坂路)盛土・撤去 1 式
				残土運搬 1 式
水替工	1	式	183,736	
				ポンプ排水 1 式
交通管理工	1	式	5,456,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			210,254,000	
共通仮設費計			18,091,000	
運搬費			7,469,000	
重建設機械分解組立輸送費	1	式	7,469,560	
				重建設機械分解組立運搬 式 トラックレーン系 360t吊超え～550t吊以下(リフト)
共通仮設費率分			10,622,000	
純工事費計			228,345,000	
現場管理費			51,948,000	

