協議１－６

平成25年度洲本市地域公共交通関連事業に関する全体スケジュール（案）

平成25年8月9日現在

種別	項目	実施主体	平成25年 4月 中旬	4月 下旬	5月 上旬	5月 中旬	5月 下旬	6月 上旬	6月 中旬	6月 下旬	7月 上旬	7月 中旬	7月 下旬	8月 上旬	8月 中旬	8月 下旬	9月 上旬	9月 中旬	9月 下旬	10月 上旬	10月 中旬	10月 下旬	11月 上旬	11月 中旬	11月 下旬	12月 上旬	12月 中旬	12月 下旬	平成26年 1月 上旬	1月 中旬	1月 下旬	2月 上旬	2月 中旬	2月 下旬	3月 上旬	3月 中旬	3月 下旬
デマンド交通試験運行	町内会理事会での事業説明	洲本市	4/19											第１回洲本市地域公共交通会議（８／９）運行ルート及び委託方針の決定									第２回洲本市地域公共交通会議（）運行事業者の決定及び実施方針の報告													第３回洲本市地域公共交通会議（）デマンド交通試験運行結果の報告	
	広報すもと5月号に記事を掲載	洲本市				5/15																															
	参加町内会の募集	洲本市						6/3		6/28																											
	参加団体との調整	洲本市																																			
	関係機関との協議、調整（兵庫陸運局、洲本警察 淡路交通、停留所設置箇所等）	洲本市（受託事業者）													事前調整等																						
	運行事業者（市内タクシー業者）との契約・協議	洲本市																																			
	道路運送法上の手続き	（洲本市） 受託事業者									事前協議等									約2ヶ月																	
	試験運行	受託事業者（洲本市）																							約3ヶ月												
	試験結果報告	受託事業者																																			
	検証・結果分析	洲本市（受託事業者）																																			
	今後の検討	洲本市																																			